

Teljesítési ütemterv
Reko Konzult Kft.
(Székhely: H-1222 Budapest, Lócsei utca 13.)

„AZ ORSZÁGHÁZ XV. SZÁMÚ UDVAR HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA (469/2012.)”
TÁRGYÚ
NEMZETI ELJÁRÁSRENDEN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Q3 12	Q4 12				Q1 13			Q2 13	
					szept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	
1	Szerződéskötés	2012.08.21.	2012.08.21.	1d										
2	Organizáció	2012.08.21.	2012.10.13.	54d										
3	Építész Kiviteli Tervek készítése	2012.08.21.	2012.10.02.	43d										
4	Restaurátori Kiviteli Terv készítése	2012.08.21.	2012.08.30.	10d										
5	Állványozási munkák	2012.08.21.	2012.10.10.	51d										
6	Sablonkészítés tényleges cseréhez	2012.08.21.	2012.09.29.	40d										
7	Teljes homlokzaton pirogránit, téglá és kő elemek tisztítása	2012.08.21.	2012.09.26.	37d										
8	Pirogránit elemek restaurálása	2012.08.21.	2012.10.24.	65d										
9	Nyílászárók cseréje, felújítása	2012.08.21.	2012.10.24.	65d										
10	Kőfaragó munkák	2012.08.21.	2012.10.24.	65d										
11	Téglaburkolat munkái	2012.08.28.	2012.10.25.	59d										
12	Bádogos munkák	2012.08.21.	2012.10.30.	71d										
13	Lakatos munkák	2012.08.21.	2012.10.30.	71d										
14	Elektromos munkák	2012.08.21.	2012.10.30.	71d										
15	Fémműves munkák	2012.08.21.	2012.10.30.	71d										
16	Villámvédelem helyreállítása	2012.10.10.	2012.10.31.	22d										
17	Galambvédelem kialakítása	2012.10.20.	2012.10.31.	12d										
18	Pirogránit tartalék elemek gyártása és igény szerinti felhelyezése	2012.08.21.	2013.05.24.	277d										
19	Függesztett segédállvány tartalék elemek felhelyezéséhez	2013.03.20.	2013.05.31.	73d										